


NO.	質問内容	回答内容
Q1	袖壁に使用するスタッフですが、1,130mmの長さでは所定寸法に納めるため加工が必要です。当日加工が必要でしょうか？	1,100mmに変更。（支給材料・部材 別紙4）
Q2	袖壁のモールディングAの下は、中塗・仕上を塗った状態で張り付けますか？	石膏ボードに直に張り付けて下さい。 袖壁の小口の寸法を230mmに変更。（競技課題図1-1）
Q3	モールディングCが2日目の取付となっていますが、中塗するときに境界の部分にあて木をしてよろしいでしょうか？	あて木をせず、コーナー一定規を取り付けてから床まで中塗りをして下さい。 2日目にコーナー一定規の出角に合わせ、巾木を取り付けてから仕上げ塗りを行うか、仕上げ塗りを行ってから巾木を取り付けるかは、どちらでもよろしいです。
Q4	袖壁の寸法が変更されましたが、石膏ボードとモールディングAとの間にすきまがあいてしまいます。 （右図黄色の部分参照）どのようにモールディングAをとりつけたらよろしいでしょうか？	 作業がスムーズに行くよう寸法を訂正しました。
Q5	支給材料、持参工具の中に表記されていない物は持ち込んではいけないのでしょうか? 例えば、ボード取付用ビス・鉛筆・工具を洗う為の（ブラシ、バケツ、船等）・練り混ぜ用攪拌機などになります。	持参工具一覧表、番号1.の使用工具の覧を確認して下さい。 工具箱に収まる範囲・一式・制限なし。と記載してあります。 作業説明、注意事項を確認して使用工具等を用意して下さい。 電動工具（丸鋸）は使用禁止です。 塗材は当日係員が練ったものを支給しますが、攪拌機を使用するのであれば持参してよろしいです。石膏ボード取付けビスは持参して下さい。
Q6	自由課題部分ですが、事前に作成した石膏彫刻刀を持ち込んでも良いでしょうか？	仕上がった製品を持ち込んで取付けてはいけませんが、工具は持込み自由です。
Q7	寸法の変更が有りましたが、柱箇所の上部分のモール寸法が440mmではないでしょうか? 又、それによりその周辺寸法が変わってくるのでしょうか？	モールディングⒶ、柱上部の寸法は変わりませんので、図面寸法のとおり、430mmで仕上げて下さい。