

第58回技能五輪全国大会 出場者からの質問と回答

		質問	回答
1	石積み	石積みの積み方に小端・野面など指定は無いのか。	指定はない。
2	ベンチ スクリーン	ベンチやスクリーンの組み立てに関して、強度を確保するためビスと接着剤を併用してもよろしいでしょうか。	接着剤の使用は不可。
3	ベンチ	ベンチの脚の根入れに寸法指定がありませんが、根入れ無しでもよろしいでしょうか。	図面のように施工する。
4	小舗石 敷 石	ベンチ取合部の二丁掛小舗石を図面のように加工するのは不可能だと思われるが、個数が図面の通りで見栄えがよければ合端など多少変えてもよいのか。	各自の裁量にまかせる。
5	小舗石 敷 石	小舗石の端部止めの寸法が出ていないが、図面の通り施工すればよいのか。	図面のように施工する。
6	小舗石 敷 石	小舗石舗装の2丁掛の位置は図面通りの位置に施工するのですか。	
7	延段	延段に埋め込む敷石の前後の仕上げは客土か。又そのGLは±0か。	敷石の前後は砂で仕上げる。 GLは±0。
8	延段	延段の目地幅に指定はあるか。	各自の裁量にまかせる。
9	延段	石積みで質問しましたように石が小ぶりのため、あられこぼしのような大きさになります。どのように対応すればいいですか。	
10	枯れ池 砂利敷	砂利の下シートですが、土との混じりを防ぐためですか。水を溜めるのを想定して敷くのですか。	防水シートとして施工する。 敷石等に敷きこむ。
11	枯れ池 砂利敷	支給された養生シートは、敷石や小舗石の下を通して、いわゆる防水シートの表現をしなければならないのですか。	
12	枯れ池 砂利敷	枯れ池に敷くシートは敷石や小舗石に敷きこむのか	
13	枯れ池 砂利敷	A-A'断面では敷石の下に砂利を敷いているが、図面の通り施工するのか。	敷石の下に砂利は敷かない。 枯れ池部の高さは-10が正しい。 別紙変更図面の通り。(別紙 断面図参照)
14	枯れ池 砂利敷	A-A'断面の枯れ池部の高さが、表記では-10となっているが実線では±0である。どちらが正しいのか。	
15	枯れ池 砂利敷	枯れ池部の砂利の厚みは何cmですか。	各自の裁量にまかせる。
16	ロックガーデン	五郎太石の山の築山の形状と高さについて、高さの平面的な位置に関する寸法が無いので、おおむね図面のような感じに施工すればよいですか。	図面のように施工する。
17	ロックガーデン	等高線で描かれた図面は大体の目安ですか。(天頂部分だけ高さを合わせる程度など)	
18	ロックガーデン	ロックガーデンは図面の様な形で仕上げますか。	

19	ロックガーデン	外周の輪郭線はハッキリと表現する方がいいですか。	各自の裁量にまかせる。
20	ロックガーデン	景石は図面と同じ位置に施工するのですか。	平面図を参照すること。
21	ロックガーデン	ロックガーデン内で使用する下草・花の数量の制限はありますか。	修景を考慮し花壇、ロックガーデンに配分すること。数量は各自の裁量にまかせる。
22	草花植栽	ポットは外して植栽してもいいですか。	ポットは外さないで植栽する。
23	支給材料	支給材料にごろた石30個、延段用石材 1 m ² とあるが、石積み用石材 1 トンの中に含まれるのか。もしくは、1 トンのほかに記載された数量が支給されるのか	石積み用石材1トンの中に含まれる。
24	支給材料	ごろた石と延段用石材は石積み用石材を流用とありますが、石積み用石材（花壇） 1 トンに含まれるのですか。それとも別に支給されるのですか。	
25	支給材料	指定された石材購入先で石積み用石材を購入したが、φ250程度の石が含まれていなかった。大会本番では含まれるのか。またおおよそどの程度の比率で配分されるのか。	大会当日は200～300内外の石を用意する。割合は25%程度の予定。
26	支給材料	支給材料の岐阜県産チャート石は、50～250内外とありますが、実際購入した石は、50～150内外と随分こぶりです。これでは高さ400まで5～6段で構成することになり積み上げるのに時間を費やします。断面図では角石が3石で構成されています。大会本番で使う石は角石だけでもそちらである程度大きな石を用意していただけないでしょうか。	
27	支給材料	景石用石材の種類は何か	美濃石の予定。
28	支給材料	景石もチャートですか。	
29	支給材料	支給される景石（300～500内外）は、チャートですか。	
30	支給材料	景石の種類はどのような物を使用しますか。	
31	支給材料	小舗石、二丁掛小舗石は全面割肌か、また色は何色か。	全面割肌 白色
32	支給材料	小舗石は御影石の全面割肌ですか。また色は何色ですか。	
33	支給材料	小舗石は第57回大会と同一産地か。	中国産
34	支給材料	敷石の仕上げと色は。	白色 五面ノミギリ仕上げ
35	支給材料	板石の裏面は切ってありますか、割ってありますか。	
36	支給材料	支給の砂は目地用として使用してよいのか。	仕様を参照すること。

37	支給材料	中木・低木・草花の種類の公表はあるのか。	中木(大) キンモクセイ 中木(中) ツバキ、モチノキ 中木(小) サザンカ 低木H500～800 コデマリ、マホニアコンフーサ 低木H300×W300 サツキ を予定。 下草・花に関しては、 競技前日(11月13日)、会場で確認。
38	支給材料	支給される中木(大・中・小)と低木2種の樹種の発表はありますか。	
39	支給材料	植栽する樹木(大・中・小)で使用する種類はどのような物ですか。	
40	支給材料	低木・下草・花はどのような種類を使用しますか。	
41	支給材料	草花の支給材料の発表はありますか。	
42	支給材料	コウライ芝はロールか、切り芝か。	切り芝の予定。 サイズに関しては、 競技前日(11月13日)、会場で確認。
43	支給材料	コウライ芝は、ロール芝、切り芝のどちらですか。	
44	支給材料	コウライ芝は、ロール芝ですか。切り芝ですか。またサイズの発表はありますか。	
45	その他	石の加工などの作業は区画外で行ってもよいのか。	指定されたエリア内でであればよい。枠外で作業可能な場所については当日指示する。 土を区画外に仮置きする場合は、ブルーシート等を敷くこと。
46	その他	土は区画外に仮置きしてもよいのか。	
47	その他	隣接する区画との空き寸法は。	競技前日(11月13日)、会場で確認。
48	その他	区画内の盛土及び客土は砂ですか。土(真砂土)ですか。	
49	その他	区画の角部分の内側はL型金具で止められていますか。	角部分の内側はL型金具でとめられていない。
50	その他	雨天の場合はテントなど用意されるのか。用意のない場合施工者で用意してもよいのか。	テントの用意はない。 参加者の持ち込みは不可。
51	その他	課題の発表から質問の受付締め切りまでが短期間で、課題を作成する時間もないため、質問の受付期間を延長していただけないでしょうか。	今後善処します。