

公 表

第59回技能五輪全国大会 出場者からの質問と回答

		質問	回答
1	石積み	野面石は割っても良いですか。	加工して良い。
2	石積み	石積みの左右+400の計測ポイントは、角天端石の端部分ですか。中央ですか。	図面の通り。（計測ポイントの発表はしない）
3	石積み	石積みの右角および左角（段落ち側）の低木の地盤は後方から正面に向けて傾斜を付けて盛土して良いか。また、それによって右角石の側面部のG.Lが±0では無くなるが、計測の数値が変わることはあるか。	図面のように施工する。
4	小舗石	小舗石による敷石は図面上では、割らないで使用されているが、割っても良いのでしょうか。	加工して良い。
5	敷石、石張り	敷石Aと乱張りとの合端は、目地を入れますか。	砂目地で施工する。
6	敷石、石張り	敷石Bと敷石Bとの合端は、目地を入れますか。	
7	敷石、石張り	敷石Aの右側および敷石Bの左側の仕上げG.Lは±0でいいか。	良い。
8	敷石、石張り	敷石乱張りの模様は図面の通りですか。	各自の裁量に任せる。
9	敷石、石張り	乱張りは、図面と同じ形に加工して据え付けるのでしょうか。それとも示された寸法が合っていれば、各自の裁量で形を変えても良いのでしょうか。	
10	塀	垣根の竹は末節止めで良いか。また取り付け向きについて「塀 詳細図」では外側が全て節止めのような表示がされているが中央部の節は互い違いに表示されている。どちらの表記に従えば良いか。	元末どちらかを節止めとする。
11	塀	スクリーンの図面で末節止めが左側に統一されているのでしょうか。図内の節の向きが逆になっているようで、末と元が判断できません。教えて下さい。	
12	塀	塀に使用する唐竹の使い方に指定はありますか。	
13	塀	塀の唐竹と平板材の柱への固定方法について、指定はありませんが、どのように固定すれば良いですか。	唐竹はクギで固定する。
14	塀	塀用のビスとクギの使い分けの指定はありますか。	
15	塀	木工の支給材料の竹は、作業開始前に水洗いすることは可能ですか。	作業開始前は不可。
16	植栽	H1800の中木2本とH600の低木の種類は何でしょうか。また、中木2本は同じ規格ですが、植栽場所の指定はありますか。	樹木の種類はNo.27～31参照。
17	植栽	小舗石サークル内部の植栽帯は、修景を考慮した上で多少盛土しても良いか。	植栽場所等は各自の裁量に任せる。
18	芝の植え付け	平面図に表示されている張芝±0は芝の葉先で良いか。	良い。

19	支給材料	小舗石の石質は何でしょうか。また何仕上げでしょうか。	
20	支給材料	小舗石の産地はどこか。	白色 御影石 全面割り肌 ベトナム産。
21	支給材料	小舗石は白御影石の全面割肌か。	
22	支給材料	敷石と敷石乱張り用の石の種類は何でしょうか。	
23	支給材料	敷石の石は切石ですか。	白色 御影石 1面バーナー、他切削。
24	支給材料	敷石と石張り（乱張り）の寸法が同じですが、同じ石材（石質）でしょうか？	
25	支給材料	敷石と乱張り用の石材はどちらも同じ規格で、敷石用を加工して乱張りを行うとありますが、どのような石質でどのような仕上げの敷石が支給されますか。また、すべて同じ石質で同じ仕上げのものが支給されるのでしょうか。	
26	支給材料	敷石の仕上げは何か。	
27	支給材料	サークル内の中木は単幹ですか、株立ちですか。	
28	支給材料	中木と低木の樹種発表はありますか。	中木 H1800 ヒメシヤラ、キンモクセイ 単幹 低木 H 600 ヒイラギナンテン を予定。 下草・花に関しては、 競技前日（12月17日）、会場で確認。
29	支給材料	中木と低木の樹種はどのような物ですか。	
30	支給材料	中木、低木、草花の種類公表はあるか。	
31	支給材料	下草、花類の種類は何でしょうか。	
32	支給材料	支給される芝はロールか切り芝か。	
33	支給材料	芝は、巻芝か張芝かを教えて下さい。もし、張芝の場合は縦横のサイズを教えて下さい。	切り芝（コウライ芝）を予定。 サイズに関しては、 競技前日（12月17日）、会場で確認。
34	支給材料	芝生は切芝、ロールのどちらで支給されますか。	
35	支給材料	芝生はロール芝ですか、切芝ですか。	
36	支給材料	芝生はロール芝ですか。	
37	その他	石積みの遣り方で鉄筋を使用しようと思いますが、木枠の高さより下は打ち込むことは可能か。	
38	その他	設備基準の「作業区画 平面」において、地面を掘ることはできないとあるが、鉄筋やピンポールを刺すことは可能か。	
39	その他	ピンポールを地面に立てることはできますか。	
40	その他	外枠に丁張りを釘打ちし水糸を張って良いですか。	
			木枠に丁張りを釘打ちしても良い。ただし、作業終了後に跡など目立たないように仕上げることに。

41	その他	区画内の盛土は締め固められているか。	競技前日（12月17日）、会場で確認。
42	その他	区画の角の内側はL型金具などで止められているか。	角部分の内側はL型金具で止められていない。
43	その他	石の加工、木材の墨付けなどの作業を区画外で行ってもよいか。	指定されたエリア内であれば良い。枠外で作業可能な場所については当日指示する。
44	その他	水を作業開始前に用意しておくことは可能ですか。	可能。
45	その他	一般来場者および大会選手関係者の会場への入場制限はあるか。	東京都の大会HP (https://www.tokyo-ginou-2021.jp) をご覧下さい。