

	質 問	回 答
	木製アルコーブ、レンガ積み	
1	木製アルコーブで前後2本の木をつける際、内側も止めることは出来ないのですか。	図面のとおり。
2	アルコーブの組み立ての順番は、足になる部分を先に左右2本ずつ抱き合わせて、その上に屋根になる部分を乗せてとめるのですか。	各自の裁量にまかせる。
3	アルコーブの組み立ての時に、仮止め材を使用してもよいですか。そのためにヌキ板、タル木等を事前に準備してよいですか。それとも支給されたコンパネを切って使用してもよいですか。その時に仮止めに使用するビスは、本決めのビスを使用してもよいですか。	使用してよい。ただし印をしたものは禁止。
4	木製アルコーブとレンガ積みの、空積みしたレンガの目地ができた場合、どこに目地をつくるべきか。	各自の裁量にまかせる。
	石積み（御影平板小端積）	
5	石積みの石材（大、中、小）の配置は、図面と同じでなければいけないのですか。	各自の裁量にまかせる。
6	石積の石の寸法は、図面のとおりを使用しなくてははいけないのですか。	各自の裁量にまかせる。
7	正面から見て、左側の部分の段逃げの石は、図面のように仕上げなくてははいけないのですか。それともただ段逃げになっていればよいですか	各自の裁量にまかせる。
8	立面図では最上段が600mmが2枚となっていますが、平面図では300mmが2枚と600mmが1枚となっています。どちらが正しいのでしょうか。	各自の裁量にまかせる。
9	石積みの天端は、アルコーブ内のレンガ数段目の高さに揃える必要があるのですか。	天端の高さについて指定はしないが、5段積みであること。
10	御影平板小端積の石は小端積加工をすると、幅が300mmと図面には記入されていますが、実際には加工面を10～15mm位加工してコブ出しをしないと施工が無理だと思われるので、仕上げが300mm幅のものが290mm～285mm位になると思われますが、それでも良いですか。	よい。

	質 問	回 答
11	石積みは、小端積みを行う（こぶ出しをする）とあるが、こぶ出しとは面取り等の加工をするのか、又は加工せず膨らんでいる「こぶ」を正面とするのか。	加工して、こぶ出しとする。
12	正面及び側面こぶ出し仕上げとありますが、積み上げる石1個1個の側面も加工するのですか。それとも積み上げた全体の側面だけでよいですか。	正面及び側面のこぶ出しをする。石と石との合端（あいば）も加工する。
13	石積みの目地は、土目地ですが、石1個1個の高さの調節のために、石の「コッパ」切削端を詰め込んで、調整してもよいですか。	よい。
14	ライン取りは裏面にあわせるのか コブ出しを前面であわせるのか	前面であわせる。
15	石積みは、土目地とあるが、それ用の土があるのか。また目地押さえができないので、どのような仕上げにするのか。	現場の土使用。突き固め。
石貼り		
16	石貼りの目地幅は1cm～1.5cmくらいでよいですか	各自の裁量にまかせる。
17	石貼り用石材のサンセットピンクとはどういう素材か	砂岩。 調達先…美和産業有限会社 ( <a href="http://www.miwa-sangyo.co.jp/">http://www.miwa-sangyo.co.jp/</a> )
砂岩台石		
18	砂岩台石のGLからの土はどの様になっているのでしょうか。	各自の裁量にまかせる。
19	砂岩台石の高さは決まっているのか	各自の裁量にまかせる。
20	砂岩台石はGLにあわせてうめるのか。寸法はどのような取り方をするのか。	各自の裁量にまかせる。
その他、作業		
21	平面図上のピンコロと平板の延段で枠に接するピンコロ2個は面取りするのでしょうか。	必要なし。

	質 問	回 答
22	ベンチの作り方は。	初日に見本を展示する。脚・肘掛部分は既製品（キット）を使用する。
23	ビス打ち箇所の予備穴を開けてもよいのか	開けてよい。
24	草花等に水やりはできるか。	できる。
25	支給されるベニヤ板の加工（切断）はしてもよいのか。	よい。
26	木枠（3500×5000mm）から樹木等の枝葉ははみ出してもよいのか。	よい。
27	原則として、設定された木枠内で作業すると書いてありますが、木材を加工、樹木剪定、石の加工作業なども全て木枠内で行わなければならないのでしょうか。	木枠外一部可。他の選手の迷惑にならないよう作業すること。
	その他（工具、作業時間など）	
28	当日遣り方用の角材等の持ち込みは何本持参してもよいのでしょうか。	よい。
29	型枠は持参してよいのか。	あらかじめ印をした用具（型紙等含む）などは使用禁止。
30	モジュール採点、1日目の作業終了時まで、地均し、石貼り、敷石敷設1枚を完成させる。以上の工程を1日目に採点すると書いてありますが、1日目にその他の作業をしてもよいのでしょうか（他の作業に移ってもよいのでしょうか）。	よい。
31	「競技1日目（10月23日）の作業終了時まで、3-1地均し～4-3石貼り、並びに石貼りの円内にある敷石敷設1枚を完成させる。」とありますが、競技一日目の競技時間を教えてください。	別紙日程参照

	質 問	回 答
32	鳥瞰図はないか。	ない。
33	水分補給は自由にしてよいか。	よい。